



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059032-33/2018 | Nº SICONV 048088/2018 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON | APELIDO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA 1º ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA MEMÓRIA | DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA	462.781,86	% Período:	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20
				24,59%	12,94%	26,36%	34,44%	0,67%	0,99%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.125,21	% Período:	100,00%											
1.2.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.112,25	% Período:	59,97%	40,03%										
1.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.874,78	% Período:	70,97%		29,03%									
1.4.	PAREDES	111.532,94	% Período:	52,46%	47,54%										
1.5.	PAVIMENTAÇÕES	104.033,45	% Período:			100,00%									
1.6.	COBERTURA	153.029,02	% Período:				100,00%								
1.7.	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	9.484,59	% Período:				67,08%	32,92%							
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.589,62	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 462.781,86															
	Período:		%:	24,59%	12,94%	26,36%	34,44%	0,67%	0,99%						
	Repasso:	109.613,08		57.661,39	117.499,42	153.513,01	153.513,01	3.007,04	4.420,35						
	Contrapartida:	4.197,37		2.208,01	4.499,36	5.878,42	5.878,42	115,14	169,27						
	Outros:														
	Investimento:	113.810,45		59.869,40	121.998,78	159.391,43	159.391,43	3.122,18	4.589,62						
	%:	24,59%		37,53%	63,89%	98,33%	98,33%	99,01%	100,00%						
	Repasso:	109.613,08		167.274,47	284.773,89	438.286,90	438.286,90	441.293,94	445.714,29						
	Contrapartida:	4.197,37		6.405,38	10.904,74	16.783,16	16.783,16	16.898,30	17.067,57						
	Outros:														
	Investimento:	113.810,45		173.679,85	295.678,63	455.070,06	455.070,06	458.192,24	462.781,86						

ABDON BATISTA/SC

Local

sexta-feira, 24 de maio de 2019

Data

Responsável Técnico
Nome: VOLMAR VINICIUS CANÔNICA
CREA/CAU: 151.177-0
ARTIRRT: