



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1054233-4712018	Nº SICONV 86831512018	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA	Apelido Empreendimento PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO RUA GUILHERMINA KO FREITAG	Descrição do Lote Pavimentar ruas do perímetro urbano do município de Ipira/SC
---------------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20
1.	RUA GUILHERMINA KO FREITAG	221.147,59	% Período:	18,58%	49,27%	13,49%	18,66%							
1.1.	PLACA DE OBRA	1.196,82	% Período:	18,58%	49,27%	13,49%	18,66%							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	129.036,78	% Período:	16,01%	83,99%									
1.3.	DRENAGEM	30.976,04	% Período:	65,21%		34,79%								
1.4.	PASSEIOS	48.564,18	% Período:			38,90%	61,10%							
1.5.	SINALIZAÇÃO	3.257,66	% Período:				100,00%							
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.116,11	% Período:				100,00%							

Total: R\$ 221.147,59		%:	18,58%	49,27%	13,49%	18,66%								
Período:	Repasso:	41.038,64	108.859,62	29.795,96	41.230,29									
	Contrapartida:	41,44	109,92	30,09	41,63									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	41.080,08	108.969,54	29.826,05	41.271,92									
Acumulado:	%:	18,58%	67,85%	81,34%	100,00%									
	Repasso:	41.038,64	149.898,26	179.694,22	220.924,51									
	Contrapartida:	41,44	151,36	181,45	223,08									
	Investimento:	41.080,08	150.049,62	179.875,67	221.147,59									

IPIRA/SC
Local
quinta-feira, 4 de julho de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: SAMANTHA CAROLINE ABBATE
CREA/CAU: 149759-1
ART/RRT: 6864785-9