

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: Águas de Chapecó - SC

PROJETO: Construção de Galpão Industrial - Estrutura Metálica 12 x 20 mts

LOCALIZAÇÃO: Setor Industrial de Águas de Chapecó

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO OBRA GLOBAL

Cód.	Itens/Meses	R\$	%	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	Total	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.479,50	1,40%	R\$ 1.479,50	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.479,50	100%
2	SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA	R\$ 12.307,69	11,65%	R\$ 9.846,15	80%	R\$ 2.461,54	20%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 12.307,69	100%
3	ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTOS	R\$ 53.199,00	50,35%	R\$ -	0%	R\$ 31.919,40	60%	R\$ 21.279,60	40%	R\$ -	0%	R\$ 53.199,00	100%
4	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 13.810,61	13,07%	R\$ -	0%	R\$ 4.143,18	30%	R\$ 6.905,30	50%	R\$ 2.762,12	20%	R\$ 13.810,61	100%
5	REVESTIMENTOS DE TETOS E PISOS	R\$ 13.470,64	12,75%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 8.082,39	60%	R\$ 5.388,26	40%	R\$ 13.470,64	100%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 3.005,51	2,84%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.404,41	80%	R\$ 601,10	20%	R\$ 3.005,51	100%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.881,46	1,78%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 752,58	40%	R\$ 1.128,88	60%	R\$ 1.881,46	100%
8	ESQUADRIAS	R\$ 6.013,39	5,69%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.804,02	30%	R\$ 4.209,37	70%	R\$ 6.013,39	100%
9	LIMPEZA GERAL	R\$ 498,51	0,47%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 498,51	100%	R\$ 498,51	100%
TOTAL SIMPLES:		R\$ 105.666,30	100,00%	R\$ 11.325,65	10,72%	R\$ 38.524,12	36,46%	R\$ 41.228,30	39,02%	R\$ 14.588,24	13,81%	R\$ 105.666,30	
TOTAL ACUMULADO:				R\$ 11.325,65	10,72%	R\$ 49.849,77	47,18%	R\$ 91.078,07	86,19%	R\$ 105.666,30	100,00%	R\$ 105.666,30	100,00%

DATA: 08/07/2019

Prefeitura Águas de Chapecó:

Responsável Técnico:

Leonir Antônio Hentges
Prefeito Municipal

Giuliano Azevedo Oliveira
CREA/SC 115.465 - 1

Observações: