

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Pavimentação Urbana

Pavimentação rua 2E - estaca 1 ate 13+14,92m

Item	Descrição	R\$ Total	mês 01 - %	R\$	mês 02 - %	R\$	mês 03 - %	R\$
1.1.	SERVICOS PRELIMINARES	499,50	100	499,50		-		-
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	30.509,45	80	24.407,56	20	6.101,89		-
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	38.687,21	0	-	50	19.343,60	50	19.343,60
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA	1.200,00	0	-		-	100	1.200,00

Pavimentação rua 2D (escola) - Bairro Vila Ceres

1.1.	SERVICOS PRELIMINARES	0		-		-		-
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	-		-		-		-
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	14.490,23	10	1.449,02	50	7.245,12	20	2.898,05
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA	900,00		-		-	100	900,00

Pavimentação rua marginal sc 155 - estaca E20 ate E30+1,60 - Bairro Vila Ceres

1.1.	SERVICOS PRELIMINARES	-		-		-		-
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	7.806,55	80	6.245,24	20	1.561,31		-
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	25.906,16		-	10	2.590,62	90	23.315,54
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA	1.150,00		-		-	100	1.150,00

Pavimentação rua 2F - estaca E14 ate E19 - Bairro Vila Ceres

1.1.	SERVICOS PRELIMINARES							-
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	-				-		-
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	20.581,02			30	6.174,31	70	14.406,71
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA	700,00				-	100	700,00

Total	142.430,11			32.601,32		43.016,84		63.913,90
--------------	-------------------	--	--	------------------	--	------------------	--	------------------