

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: PAPANDUVA

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Pavimentação Asfáltica da Rua 11 de Abril, Rua Paulino F. de Melo e Rua Prof. Jacy Falchetty - Bairro São Cristóvão - Papanduva/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.695,50	0,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.695,50	0,68
2.0	TERRAPLANAGEM	6.344,53	1,60	6.344,53	1,60	0,00		0,00		0,00		0,00		12.689,06	3,19
3.0	DRENAGEM PLUVIAL	0,00		29.219,72	7,36	29.219,72	7,36	29.219,72	7,36	0,00		0,00		87.659,16	22,07
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00		0,00		89.276,10	22,48	89.276,10	22,48	89.276,10	22,48	0,00		267.828,30	67,43
5.0	PASSEIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		3.837,33	0,97	3.837,33	0,97	7.674,66	1,93
6.0	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.674,67	4,70	18.674,67	4,70
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		9.040,03	2,28	35.564,25	8,95	118.495,82	29,83	118.495,82	29,83	93.113,43	23,44	22.512,00	5,67	397.221,35	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		9.040,03	2,28	44.604,28	11,23	163.100,10	41,06	281.595,92	70,89	374.709,35	94,33	397.221,35	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 06/11/2019

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8

ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA