

## Planilha1

EDUCAÇÃO	<b>FINALIZADA</b>	
	CRECHE IRMÃ CONCILIA	CRECHE RIO DAS PEDRAS
Nº Contrato / Ano	146/2016	174/2016
Objeto	AMPLIAÇÃO E REFORMA COM ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO DE 515,36M²	AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL
R\$ Total	R\$ 239.075,55	R\$ 168.874,52
Contratada	REGER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	MARTINI & FRANCISCATTO ENGENHARIA LTDA
CNPJ Contratada	13.628.261/0001-00	23.108.271/0001-60
Origem Recurso	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação
Data de Inicio	23/08/2016 (contrato)	25/10/2016 (contrato)
Prazo de Execução	150 dias	150 dias
% Evolução Física	100,00%	100,00%
% Evolução Financeira	100,00%	100,00%
Situação da Obra	Finalizada	Finalizada

## Planilha 1

<b>S 2016/2017</b>	
EEBM JOAQUIM AMARANTE	CRECHE DOLORES DAMO
149/2015	255/2014
REFORMA	CONCLUSÃO DA CRECHE
R\$ 589.383,86	R\$ 598.349,06
MENDES E SUCKOW ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ADEMIR BOGONI – EPP
08.623.450/0001-42	83.004.044/0001-17
Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação
22/07/2015 (contrato)	23/12/2014 (contrato)
240 dias	180 dias
100,00%	100,00%
100,00%	100,00%
Finalizada	Finalizada

## Planilha1

CEMEI CLÁUDIO BALESTRIN	ESCOLA GABRIEL BOGONI
145/2017	82/2017
REFORMA PISO E PINTURA	TELAS
R\$ 48.372,99	R\$ 11.500,00
MENDES E SUCKOW ENGENHERIA E CONSTRUÇÕES LTDA	MACO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS LTDA ME
08.623.450/0001-42	26.924.350/0001-30
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Secretaria Municipal de Infraestrutura
3/1/18	11/07/2017 (contrato)
90 dias	60 dias
100,00%	100,00%
100,00%	100,00%
Finalizada	Finalizada

## Planilha1

<b>FINALIZADAS 2018</b>	
CEMEI JORGE MARTINS	CEMEI WELLESLEY ANTONIO GAIO
148/2017	139/2018
REFORMA E AMPLIAÇÃO COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 1.032,57m <sup>2</sup>	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA
R\$ 592.614,26	R\$ 38.981,40
GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	OUTOLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
04.312.923/0001-30	01.627.484/0001-66
Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação
10/1/18	13/8/18
180 dias	45 dias
100,00%	100,00%
100,00%	100,00%
Finalizada	Finalizada

## Planilha1

CEMEI WELLESLEY ANTONIO GAIO	EEBM FIDELIS FANTIS
146/2017	149/2017
REFORMA E AMPLIAÇÃO COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 1.344,11m <sup>2</sup>	REFORMA E AMPLIAÇÃO, ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 419,274M <sup>2</sup>
R\$ 800.023,35	R\$ 358.742,58
FELIPE BRUSCHI ENGENHERIA LTDA ME	P & B COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME
23.530.554/0001-04	14.775.489/0001-88
Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação
10/1/18	10/1/18
180 dias	120 dias
100,00%	100,00%
100,00%	100,00%
Finalizada	Finalizada

## Planilha1

<b>FINALIZADAS 2019</b>	
EEBM VILSON PEDRO KLEINUBING	EEBM FIDELIS FANTIS
105/2019	146/2019
REVISÃO DA COBERTURA	PLATAFORMA COM DUAS PARADAS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
R\$ 28.830,97	R\$ 33.000,00
CONSTRUTORA CIVILE LTDA	ENGENHARIA FACILITA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
23.492.368/0001-10	30.288.256/0001-07
Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação
2/8/19	02/09/2019 (contrato)
30 dias	90 dias
100,00%	100,00%
100,00%	100,00%
Finalizada	Finalizada

## Planilha1

<b>EXECUÇÃO 2019</b>	
CAIC	CEMEI IRMÃ BONAVITA
185/2019	214/2019
REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	REFORMA (390,50m <sup>2</sup> ) E AMPLIAÇÃO (3.137,68m <sup>2</sup> )
R\$ 273.136,50	R\$ 3.600.019,91
ROBERTO MIGUEL – ME	GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
15.862.954/0001-80	04.312.923/0001-30
Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação
31/10/19	27/1/20
90 dias	330 dias
57,03%	1,00%
57,03%	
Em andamento	Em andamento

## Obras\_Finalizadas\_2017

	CRECHE IRMÃ CONCILIA	CRECHE RIO DAS PEDRAS	EEBM JOAQUIM AMARANTE	CRECHE DOLORES DAMO
Nº Contrato / Ano	146/2016	174/2016	149/2015	255/2014
Objeto	AMPLIAÇÃO E REFORMA COM ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO DE 515,36M <sup>2</sup>	AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL	REFORMA	CONCLUSÃO DA CRECHE
R\$ Total	R\$ 239.075,55	R\$ 168.874,52	R\$ 589.383,86	R\$ 598.349,06
Contratada	REGER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	MARTINI & FRANCISCATTO ENGENHARIA LTDA	MENDES E SUCKOW ENGENHERIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ADEMIR BOGONI – EPP
CNPJ Contratada	13.628.261/0001-00	23.108.271/0001-60	08.623.450/0001-42	83.004.044/0001-17
Origem Recurso	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação
Data de Inicio	23/08/2016 (contrato)	25/10/2016 (contrato)	22/07/2015 (contrato)	23/12/2014 (contrato)
Prazo de Execução	150 dias	150 dias	240 dias	180 dias
% Evolução Física	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% Evolução Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Situação da Obra	Finalizada	Finalizada	Finalizada	Finalizada



## Obras\_Finalizadas\_2018

	CEMEI CLÁUDIO BALESTRIN	ESCOLA GABRIEL BOGONI	CEMEI JORGE MARTINS	CEMEI WELLESLEY ANTONIO GAIO	CEMEI WELLESLEY ANTONIO GAIO
Nº Contrato / Ano	145/2017	82/2017	148/2017	139/2018	146/2017
Objeto	REFORMA PISO E PINTURA	TELAS	REFORMA E AMPLIAÇÃO COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 1.032,57m <sup>2</sup>	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	REFORMA E AMPLIAÇÃO COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 1.344,11m <sup>2</sup>
R\$ Total	R\$ 48.372,99	R\$ 11.500,00	R\$ 592.614,26	R\$ 38.981,40	R\$ 800.023,35
Contratada	MENDES E SUCKOW ENGENHERIA E CONSTRUÇÕES LTDA	MACO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS LTDA ME	GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	OUTOLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	FELIPE BRUSCHI ENGENHERIA LTDA ME
CNPJ Contratada	08.623.450/0001-42	26.924.350/0001-30	04.312.923/0001-30	01.627.484/0001-66	23.530.554/0001-04
Origem Recurso	Secretaria Municipal de Infraestrutura	Secretaria Municipal de Infraestrutura	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação
Data de Inicio	3/1/18	11/07/2017 (contrato)	10/1/18	13/8/18	10/1/18
Prazo de Execução	90 dias	60 dias	180 dias	45 dias	180 dias
% Evolução Física	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% Evolução Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Situação da Obra	Finalizada	Finalizada	Finalizada	Finalizada	Finalizada

Obras\_Finalizadas\_2019

	<b>FINALIZADAS 2019</b>			
	<b>EEBM FIDELIS FANTIS</b>	<b>EEBM VILSON PEDRO KLEINUBING</b>	<b>EEBM FIDELIS FANTIS</b>	<b>EEBM FIDELIS FANTIS</b>
<b>Nº Contrato / Ano</b>	149/2017	105/2019	146/2019	13/2019
<b>Objeto</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO, ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 419,274M <sup>2</sup>	REVISÃO DA COBERTURA	PLATAFORMA COM DUAS PARADAS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	DRENAGEM PLUVIAL E PISO EM CONCRETO EM ÁREA EXTERNA
<b>R\$ Total</b>	R\$ 358.742,58	R\$ 28.830,97	R\$ 33.000,00	R\$ 29.722,96
<b>Contratada</b>	P & B COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME	CONSTRUTORA CIVILE LTDA	ENGENHARIA FACILITA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Engemene Engenharia e Obras Eireli
<b>CNPJ Contratada</b>	14.775.489/0001-88	23.492.368/0001-10	30.288.256/0001-07	83.039.842/0001-84
<b>Origem Recurso</b>	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação
<b>Data de Inicio</b>	10/1/18	2/8/19	02/09/2019 (contrato)	05/06/2019
<b>Prazo de Execução</b>	120 dias	30 dias	90 dias	30 dias
<b>% Evolução Física</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>% Evolução Financeira</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Situação da Obra</b>	Finalizada	Finalizada	Finalizada	Finalizada

## Obras\_em\_Andamento

	CAIC	CEMEI IRMÃ BONAVITA
Nº Contrato / Ano	185/2019	214/2019
Objeto	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	REFORMA (390,50m²) E AMPLIAÇÃO (3.137,68m²)
R\$ Total	R\$ 273.136,50	R\$ 3.600.019,91
Contratada	ROBERTO MIGUEL – ME	GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ Contratada	15.862.954/0001-80	04.312.923/0001-30
Origem Recurso	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação
Data de Inicio	31/10/19	27/1/20
Prazo de Execução	90 dias	330 dias
% Evolução Física	57,03%	1,00%
% Evolução Financeira	57,03%	
Situação da Obra	Em andamento	Em andamento