



**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Cronograma

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 2622.104833-	<b>Nº SICONV</b> 845353	<b>GIGOV</b> Blumenau/SC	<b>GESTOR</b> MUNICIDADES	<b>PROGRAMA</b> Planejamento Urbano	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Pavimentação	<b>DATA ASSINATURA</b>
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO			<b>MUNICÍPIO / UF</b> RODEIO/ SC	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> R. BARÃO DO RIO B. E R. NOVA BRASÍLIA	<b>OBJETO</b> Ações de Infraestrutura Urbana - CALÇADAS	
<b>Nº CTEF</b>	<b>EMPRESA EXECUTORA</b>		<b>CNPJ</b>	<b>OBJETO DO CTEF</b>		<b>INÍCIO DA OBRA</b>

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA JOÃO SARDAGNA	RUA JOÃO SARDAGNA	RUA SÃO FRANCISCO - L. I	RUA SÃO FRANCISCO - L. I	RUA ERMINO RAIZER - L. I	RUA ERMINO RAIZER - L. I	RUA LUCIANO CRISTOFO	RUA LUCIANO CRISTOFO	RUA LUIZ HERCILIO TAMBORINI	RUA LUIZ HERCILIO TAMBORINI	FINAL DO PROJETO - L. I	FINAL DO PROJETO - L. I	TRAVESSIAS ELEVADAS D	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	SERVIÇOS INICIAIS	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6																																						
2	PAVIMENTAÇÃO	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6																																					
3	ACESSIBILIDADE	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6																																						
4	SINALIZAÇÃO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6																																					
Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06																																												
Parcela		%	19,92%	13,93%	17,78%	17,36%	11,58%	19,42%																																											
Acumulado		R\$	142.637,65	99.694,89	127.312,58	124.314,58	82.900,58	139.051,94																																											
		%	19,92%	33,85%	51,63%	69,00%	80,58%	100,00%																																											
		R\$	142.637,65	242.332,55	369.645,13	493.959,71	576.860,29	715.912,23																																											

RODEIO/ SC, 04 de abril de 2019  
Local e Data

Responsável Técnico: Vanessa Cristina de S  
CREA / CAU: CREA 81.075-5