



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - Recurso Próprio

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS		<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>PROJETO</b> Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ouro/SC	<b>BDI 1</b> 24,00%	<b>BDI 2</b> #REF!	<b>BDI 3</b> #REF!
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ouro/SC				<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Garagem de Máquinas de Ouro/SC			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense</b>									<b>165.567,75</b>	
<b>1.</b>			<b>GARAGEM DE MÁQUINAS</b>					-	<b>165.567,75</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS E EMPREENDIMENTO</b>					-	<b>4.839,10</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	250,00	BDI 1	310,00	775,00	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M	131,10	25,00	BDI 1	31,00	4.064,10	RA
<b>1.2.</b>			<b>ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO</b>					-	<b>119.781,93</b>	
1.2.1.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	KG	724,30	9,00	BDI 1	11,16	8.083,19	RA
1.2.2.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	36,50	9,00	BDI 1	11,16	407,34	RA
1.2.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	713,40	8,50	BDI 1	10,54	7.519,24	RA
1.2.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	759,70	7,50	BDI 1	9,30	7.065,21	RA
1.2.5.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	495,90	6,50	BDI 1	8,06	3.996,95	RA
1.2.6.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	55,00	350,00	BDI 1	434,00	23.870,00	RA
1.2.7.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	211,60	50,00	BDI 1	62,00	13.119,20	RA
1.2.8.	SINAPI	95954	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 35 MPA - INCLUSO PILARES, VIGAS E TESOURAS	M3	36,00	1.000,00	BDI 1	1.240,00	44.640,00	RA
1.2.9.	COTAÇÃO	52 AMMOC	LAJE PI PRÉ MOLDADA ESP = 15 CM	M2	76,95	144,00	0,00%	144,00	11.080,80	RA
<b>1.3.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>40.946,72</b>	
1.3.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E ESTRUTURA PARA FECHAMENTO DE OITÕES	M2	16,56	30,00	BDI 1	37,20	616,03	RA
1.3.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E FECHAMENTO DE OITÕES	M2	862,65	35,00	BDI 1	43,40	37.439,01	RA
1.3.3.	SINAPI-I	7241	CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM	M2	42,40	55,00	BDI 1	68,20	2.891,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - Recurso Próprio

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS		<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>PROJETO</b> Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ouro/SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Garagem de Máquinas de Ouro/SC	<b>BDI 1</b> 24,00%	<b>BDI 2</b> #REF!	<b>BDI 3</b> #REF!
---	--	------------------------------------	---	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense</b>									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									
<b>165.567,75</b>									

Ouro/SC  
**Local**

quarta-feira, 4 de setembro de 2019  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Ana Júlia Ungericht de Carvalho  
**CREA/CAU:** 105295-8  
**ART/RRT:** 0

← RECURSO