



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO  
**OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE IÇARA - SC**

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								TOTAL
		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	
1.0	DRENAGEM URBANA	R\$ 100,575.83	R\$ 100,575.83	R\$ 134,101.10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 335,252.76
		30%	30%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ DE ALENCAR	R\$ 123,998.24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,998.24
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO BONOMO	R\$ 93,054.67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,054.67
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
4.0	PAVIMENTAÇÃO RUA NEREU RAMOS	R\$ 59,879.09	R\$ 59,879.09	R\$ 79,838.79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199,596.97
		30%	30%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
4.0	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA PROCÓPIO LIMA	R\$ 58,870.01	R\$ 58,870.01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,740.02
		50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
5.0	CALÇADA PROCÓPIO LIMA - LADO FERROVIA (ASFALTO)	R\$ 43,982.95	R\$ 43,982.95	R\$ 58,643.94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,609.84
		30%	30%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
6.0	CALÇADA PROCÓPIO LIMA - LADO RESIDÊNCIAS (CONCRETO)	R\$ 42,479.46	R\$ 42,479.46	R\$ 56,639.27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,598.19
		30%	30%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
7.0	REPAVIMENTAÇÕES	R\$ 496,693.58	R\$ 496,693.58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 993,387.16
		50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
8.0	RUA MARCOS ROVARIS - PRAÇA SÃO DONATO - RUA COBERTA	R\$ 166,289.79	R\$ 166,289.79	R\$ 83,144.90	R\$ 83,144.90	R\$ 83,144.90	R\$ 83,144.90	R\$ 83,144.90	R\$ 83,144.90	R\$ 831,448.96
		20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
9.0	REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS (DUQUE DE CAXIAS - ANITA GARIBALDI - ALTAMIRO GUIMARÃES)	R\$ 37,460.47	R\$ 37,460.47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,920.94
		50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
10.0	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA JUVENTUDE	R\$ 73,798.87	R\$ 73,798.87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147,597.75
		50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
11.0	PINTURA DE POSTES - NOVO PADRÃO COLMÉIA	R\$ 19,360.79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,360.79
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
12.0	ALTERAÇÃO RAIÃO DE GIRO CANTEIRO CENTRAL PROCÓPIO LIMA (RUA MARCOS ROVARIS E RUA VITÓRIA)	R\$ 28,997.53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,997.53
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
<b>Total por mês:</b>		R\$ 1,345,441.28	R\$ 1,080,030.05	R\$ 412,368.00	R\$ 83,144.90	R\$ 83,144.90	R\$ 83,144.90	R\$ 83,144.90	R\$ 83,144.90	
<b>Total em porcentagem:</b>		41.35%	33.20%	12.67%	2.56%	2.56%	2.56%	2.56%	2.56%	
<b>Total Acumulado:</b>		R\$ 1,345,441.28	R\$ 2,425,471.33	R\$ 2,837,839.33	R\$ 2,920,984.23	R\$ 3,004,129.13	R\$ 3,087,274.03	R\$ 3,170,418.93	R\$ 3,253,563.83	R\$ 3,253,563.84
<b>Total Acumulado em porcentagem:</b>		41.35%	74.55%	87.22%	89.78%	92.33%	94.89%	97.44%	100.00%	100.00%